

Referenz Einzelleistung *

zur Aufnahme in die Liste
der präqualifizierten Unternehmen

Bezeichnung des Bauvorhabens:

Anbau und Aufstockung eines Mehrfamilienhauses

ausführendes Unternehmen / Referenznehmer:

A.S.M.O. Bauausführungen GmbH
vertraglich gebunden als: Hauptauftragnehmer ARGE-Partner Nachunternehmer

Bauherr / Auftraggeber / Referenzgeber:

Name / Bezeichnung: GbR Beuthstrasse 47
Anschrift (PLZ / Ort /Strasse): 13156 Berlin, Beuthstrasse 47
Ansprechpartner: Herr Rabus Tel.: 030 - 914 23 980

Ort der Ausführung (Ort, Straße) :

13156 Berlin, Beuthstrasse 47

Art der Baumaßnahme: Neubau Umbau Denkmal

Baubeginn: 04.10.2005

Fertigstellungstermin: 01.07.2006

Referenz für folgende Leistungsbereiche:

Nummer	Bezeichnung
111-01	Beton- und Stahlbetonarbeiten
111-04	Mauerarbeiten
111-07	Zimmerer- und Holzbauarbeiten
112-02	Abdichtungsarbeiten
112-05	Fliesen- und Plattenarbeiten
112-10	Maler- und Lackierarbeiten, Tapezierarbeiten
112-11	Putzarbeiten
112-12	Wärmedämm-Verbundsystem
112-13	Trockenbauarbeiten
112-14	Estricharbeiten
211-01	Erdarbeiten
511-01	Rückbau-, Verwertungs- und Entsorgungsarbeiten

* Referenz zu Leistungen, die im eigenen Betrieb erbracht wurden



stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfangs unter Angabe der ausgeführten Mengen:

Text auf 800 Zeichen begrenzen; ggf. weitergehende, ergänzende Beschreibungen als pdf-Datei übermitteln

Anbau und Aufstockung eines Mehrfamilienhauses mit 365,00 m² Wohnfläche.

- 19,00 m³ Abbruch und Entsorgung des Altbestandes aus Mauerwerk, Putz, Holz
- 165,00 m³ Erdaushub / 65,00 m³ wieder Verfüllung
- 44,00 m³ Ortbeton C25/30 für Bodenplatte, Fundamente, Ringbalken, Decken
- 57,00 m³ Mauerwerk aus KS-Vollsteinen 17,5-36,5cm
- 86,00 m² Abdichtung Sohle, Kelleraußenwände
- 154,00 m² Staffelgeschoß mit Spitzdach als Holzkonstruktion
- 38,00 St. Holzfenster- und Türen
- 250,00 m² Wand- und Bodenfliesen einschl. Abdichtung
- 160,00 m² Verbundestrich einschl. Trittschall- und Wärmedämmung
- 110,00 m² Mehrlagiger Grauputz PII/PIII innen
- 175,00 m² Gipsputz PIV innen
- 805,00 m² Trockenbau (Ständerwände, Trockenputz, Unterhangdecken, Vorsatzschalen)
- 700,00 m² Fassadenanstrich
- 700,00 m² Wärmedämm-Verbundsystem, PS-Hartschaum 10cm

Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer: 4

Auftragswert der vorgenannten Leistungen (€): 225.000,00 €

stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen oder gerätespezifischen Anforderungen:

Text auf 400 Zeichen begrenzen; ggf. weitergehende, ergänzende Beschreibungen als pdf-Datei gesondert übermitteln

	A. S. M. O.	
Berlin	25.11.2008	Bauausführungen GmbH Ritterlandweg 53 D-13409 Berlin
Ort	Datum	Stempel / Unterschrift Unternehmen

Wir bestätigen die auftragsgemäße Ausführung der o.a. Bauleistungen und stimmen einer Veröffentlichung zum Zweck der Präqualifikation des Unternehmens zu.

Berlin	06.02.2009	65R Beuthstr. 47	[Handwritten Signature]
Ort	Datum	Referenzgeber	Stempel / Unterschrift